



**PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,  
tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02  
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

ad 1656

Warszawa dn. 8 marca 2013 r.


GP-V.0003.127.2013.ANO

DS - zgodzić  
z adresem  
08.03.2013

**Pani**  
**Magdalena Czerwosz**  
**Radna m.st. Warszawy**  
pl. Defilad 1  
00-091 Warszawa

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dn. 21.02.2013r. w sprawie harmonogramu budowy wind przy wiadukcie w ciągu ul. Saskiej oraz powodów opóźnień w realizacji tej inwestycji uprzejmie informuję, że Zarząd Dróg Miejskich w dniu 14 listopada 2012r. zawarł umowę z P.H.U. WIWRA W Pilawa na budowę tych wind, z przewidywanym terminem realizacji do 31.10.2013r.

Wydłużenie procesu inwestycyjnego wynika z konieczności unieważnienia, ogłoszonego wiosną 2010 roku, przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej, z powodu znacznego przekroczenia przez złożone oferty kwoty, która była zarezerwowana na ten cel w budżecie ZDM. W wyniku drugiego przetargu, podpisano w dn. 09.08.2010r. umowę z wybranym biurem projektowym. Niestety, gotowy projekt został przekazany do ZDM dopiero w dniu 01.12.2011r. Zarząd Dróg Miejskich naliczył wykonawcy karę umowną z tytułu opóźnienia w jego wykonaniu. W 2012r. przeprowadzono przetarg na roboty budowlane i wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę w dn. 14.11.2012r. W okresie zimowym wykonawca przygotowywał elementy konstrukcji stalowej szymbów wind, a obecnie oczekuje na odpowiednie warunki pogodowe, aby przystąpić do prac fundamentowych i montażowych.



z up. PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY

Jacek Woźniakowski  
Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy